

MEMORIA DE ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 2022-2024

INFORME EJECUCION FINAL de las obras: TRATAMIENTOS DE LOS ESPACIO LIBRES y OTRAS ESTANCIAS MUNICIPALES en BASARDILLA

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE BASARDILLA

INFORME DE LA ACTUACIÓN REALIZADA

D. Luis Mariano García López, técnico para la asistencia municipal y como director de la obra correspondiente a la **TRATAMIENTOS DE LOS ESPACIOS LIBRES y OTRAS ÁREAS ESTANCIALES de BASARDILLA**, informa de las obras ejecutadas.

ANTECEDENTES:

En agosto de 2022, se realizó la memoria técnica referente a la **SUBVENCIÓN PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**, EXP: SUBVAIS/SG/2021/014, cuyo objeto era los tratamientos de distintas áreas con el objetivo principal de su delimitación y dotación de agua para riego mediante extracción de agua de pozo y tratar de evitar el uso de agua de la red de abastecimiento; además, en el parque próximo al centro social, se sustituye el juego infantil por otro más apropiado a las condiciones de seguridad.

El importe de las obras ascendía a 32.859,97 €.

En noviembre de 2022 se aporta documentación complementaria, **Exp: PRTRAIS_GUA_0016_22**, justificando la amplitud de la superficie afectada y con un importe total de 38.819,22 €

En febrero de 2024, se aporta el anexo II, justificando un cambio de las fincas municipales afectadas, manteniendo el importe.

En enero de 2025, se aporta el anexo III, que revisa el anexo II con subsanación de un error en la descripción de las actuaciones, se mantiene el presupuesto de 38.819,22 €, siendo el importe subvencionado.

En febrero de 2025, se aporta el anexo IV, con motivo del ajuste de precios actualizados, que debido al paso del tiempo desde la memoria de 2022 quedaban desfasados, el importe del presupuesto es de 38.974,46 €. Objeto de la contratación.



En julio de 2025, se aporta el anexo de justificación de ajustes en obra, con motivo de la necesidad en la actuación 4ª de sustitución de una instalación eléctrica por un grupo de presión, el importe del presupuesto es de 38.974,46 €. Siendo subvencionados mediante el **PRTR 38.819'22 €** y aportados por el Ayto 155'24 €.

INFORME DE LAS OBRAS:

Contratación de la obra: adjudicación: 24-04-2025

- Inicio de las obras: 27-05-2025
- Finalización de las obras: 14-10-2025

La ejecución de las obras se realizó según la memoria técnica de febrero de 2025, ejecutándose las actuaciones:

1- DELIMITACIÓN Y CONTROL DE LA DEHESA

Actuación en la parcela municipal: nºs 25 del polígono 5.

- Superficie afectada: 72'3991 Has
- Localización: **Polígono 5 Parcela 25**
- Vallado a lo largo del linde con la carretera SG-P-2222, desde el camino de Casares hasta el final del término municipal. Con vallado cinegético de poste galvanizado de 1'5 m. en una longitud de 450 m.

2- PARQUE PEÑAS PRAOLAVAR

- Superficie afectada: 3.230 m2
- Localización: **Polígono 1 Parcela 20, y zona no catastrada municipal**
- Delimitación con vallado en madera de rollizo, postes de D 10 mm y dos filas horizontales del mismo material, todo ello con tratamiento de intemperie.
- Acometida a la red de agua con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, y baipás para suministro desde pozo con sistema de bombeo
- Sistema de riego por aspersión con tubería enterrada de 25 mm PE-40 y aspersores para un radio de 10 m, incluso excavación y tapado de zanja y piezas especiales

4- PARQUE DEL POTRO

- Superficie afectada: 345 m2
- Localización: **3825103VL1432N0001PJ**, calle Iglesia 29
- Delimitación con vallado en madera de rollizo, postes de D 10 mm y dos filas horizontales del mismo material, todo ello con tratamiento de intemperie.
- Sistema de riego por aspersión con tubería enterrada de 25 mm PE-40 y aspersores para un radio de 10 m, incluso excavación y tapado de zanja y piezas especiales
- Acometida a la red de agua con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, y baipás para suministro desde pozo con sistema de bombeo
- Suministro desde pozo con sistema de bombeo con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, baipás con red municipal de abastecimiento
- Instalación eléctrica para grupo de presión, i/ zanja, canalización y tapado, desde toma de alumbrado público.

5- PARQUE PEÑAS DEL CHORRILLO

- Superficie afectada: 770 m2
- Localización: **sin referencia catastral al ser parte del viario**



- Delimitación con vallado en madera de rollizo, postes de D 10 mm y dos filas horizontales del mismo material, todo ello con tratamiento de intemperie.
- Sistema de riego por aspersión con tubería enterrada de 25 mm PE-40 y aspersores para un radio de 10 m, riego de una superficie de 230 m², incluso excavación y tapado de zanja y piezas especiales.
- Sistema de riego mediante difusores con tubería enterrada de 25 mm PE-40 y aspersores para un radio de 10 m, riego de una superficie de 540 m², incluso excavación y tapado de zanja y piezas especiales
- Acometida a la red de agua con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, y baipás para suministro desde pozo con sistema de bombeo.
- Suministro desde pozo con sistema de bombeo con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, baipás con red municipal de abastecimiento
- Dotación de equipo de generador portátil de potencia 2.300 W, tanque de gasoil > 3l para autonomía > 6 h.

6- PARQUE DEL PEDERNAL

- Superficie afectada: 754 m²
- Localización: **4021101VL1442S0001EY**, figura en diseminado, entre las calles Ermita del Pedernal y de las Cinco Fuentes.
- Juego infantil conjunto de caseta, puente colgante y tobogán
- Sistema de riego por aspersión con tubería enterrada de 25 mm PE-40 y aspersores para un radio de 10 m, incluso excavación y tapado de zanja y piezas especiales
- Acometida a la red de agua con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, y baipás para suministro desde pozo con sistema de bombeo.
- Suministro desde pozo con sistema de bombeo con colocación de llave y electroválvula en arqueta, i/excavación, arqueta y tapa, baipás con red municipal de abastecimiento
- Instalación eléctrica para grupo de presión, i/ zanja, canalización y tapado, desde toma de alumbrado público.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Basardilla a veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Por la alcaldía se informa que se han cumplido los objetivos de la actuación con el resultado satisfactorio.

Por el Ayuntamiento de Basardilla

El Alcalde:

Fdo. D. Mariano Fernández Berzal





Cód. Validación: 6DETUKZHOSWPTZN632ALA7XS
Verificación: <https://basadilla.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4